

군량골 도시계획도로 개설공사 추진

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	1,936백만원
○		○			○	○		
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2025년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	보상 협의		공사 착공	공사 준공

공약사업 목표

- ◆ 군량골 도시계획도로 개설을 통해 개발제한구역 내 취락지구의 교통불편 해소 및 균형발전 도모를 통한 지역주민의 삶의 질 향상 가능

1 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 7,200백만원(국비70%, 시비30%)
- 사업내용 : L=0.737km, B=6~8m

2 추진계획 및 소요예산

연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 도시계획시설 결정 및 실시계획인가 신청 및 잔여구간 보상
2025년	- 보상절차 마무리, 공사 착공

연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
국비	1,356	1,000	356	-	-	-
시비	580	429	151	-	-	-
총계	1,936	1,429	507	-	-	-

※ 추가 보상비 및 공사비 확대 편성 가능성 있음

3 추진실적

- 2017. 07. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 09. : 도시계획변경결정 및 실시계획인가
- 2019. 11. : 실시계획변경인가 및 토지보상
- 2020. 04. : 용역 일시정지 (협의지연, 행정절차 이행)
- 2021. 12. : 실시계획(변경)인가 고시(민원에 따른 사업구간 변경)
- 2023. 1분기 : 현장 확인 및 명시측량 의뢰
- 2023. 12. : 도시계획시설 결정 및 실시계획인가 용역 착수

4 2024년 추진계획

- 1분기 : 도시계획시설 결정 및 실시계획인가 신청
- 3~4분기 : 잔여구간 보상 착수

