

학암동 하천 조속 정비 및 교량 설치

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	11,989백만원 *LH 전액 부담
		○			○	○		
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2025년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	행정절차 이행	보상 착수 공사 착공	공사 준공	-

공약사업 목표

- ◆ 학암천 정비를 통한 수해 예방 및 청결하고 쾌적한 하천환경 조성
- ◆ 위례지구와의 교량 연결을 통한 학암마을 생활권 개선

1 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2025. 12.
- 총 사업비(5년간) : 11,989백만원(LH 전액 부담)
- 사업내용
 - ① 사업위치 : 학암동 6-31 ~ 감이동 374-7
 - ② L=0.58km, B=4~10m, 학암1교(B=15m) 설치

2 추진계획 및 소요예산

연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 보상 착수 및 공사 착공
2025년	- 공사 준공

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기타	11,989	-		9,425	2,564	
총계	11,989	-		9,425	2,564	

※ LH가 재원 전액 부담

3 추진실적

- 2022. 04. 22. : 소하천정비종합계획(변경) 고시
- 2022. 12. 15. : 학암천 정비사업 주민설명회 개최
- 2023. 09. 22. : 사업인정(의제)사업 협의 완료 (중토위)
- 2023. 09. 26. : 학암천 정비사업 시행 협약서(안) 송부 (LH→시)
- 2023. 10. 10. : 소규모환경영향평가 협의 완료 회신 (환경청)
- 2023. 12. 12. : 설계사전검토 요청서 제출(경기도→행안부)
- 2023. 12. 28. : 학암천 정비사업 시행 협약서 체결(시↔LH)

4 2024년 추진계획

- 1분기 : 소하천정비시행계획 공고, 행안부 설계검토
- 2분기 : 보상계획 공고, 공사 발주 및 착공
- 3~4분기 : 공사 추진

5 문제점 및 대책

- 설계사전검토(행안부) 지연 우려
 - 행안부 방문하여 사업 설명 진행

소관부서	건설과장 한정태(☎6420)	하천조성팀장 한재섭(☎5012)	담당 최관희(☎5356)
------	-----------------	-------------------	---------------