

감일지구 저류지 2·3·4호 공원조성 및 운동시설 설치

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	사업시행자 부담
○				○			○	
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	감일지구 저류지 공원 조성 및 운동시설 설치			-	-

공약사업 목표

- ◆ 홍수를 대비하여 만든 일시저류시설인 감일지구 저류지 2, 3, 4호에 공원조성 및 운동시설을 설치
- ◆ 시설 활용도를 높여 시민들의 건강증진 및 이용만족도 향상

1 사업개요

○ 추진사항

- 한국토지주택공사(LH)에서 현재 조성중인 저류지 2, 3, 4호는 감일지구 4단계 구역으로 2024.12.31. 준공예정
- 2022. 9. 19. : 감일근린3호공원 및 감일수변공원 설계 관련 주민설명회 개최
- 2023. 6. 27. : 감일근린3호공원 및 감일수변공원 설계 관련 주민설명회 개최
- LH에 조성계획 변경 요청하여 협의 진행 중

	구 분	기 존	변 경
수변공원2호	저류지 2호(6,418㎡)	배트민턴장(2면)	풋살장 1개, 게이트볼장 1개, 암벽등반 1개
	저류지 3호(8,143㎡)	게이트볼장(2면)	테니스장(2면), 족구장(1면)
수변공원3호	저류지 4호(5,299㎡)	잔디마당	다목적 잔디마당 1개

※ 단샘초등학교 건너편 수변공원1호에 물놀이장 설치

○ 중점 추진계획

- 주민설명회 요구 사항 반영 협의 및 추진 확인(하남시↔LH)

2 추진계획 및 소요예산

연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 감일지구 4단계 준공
2025년	- 감일지구 4단계 인수

연차별 소요예산(LH추진)

3 추진실적

- 감일지구 주민연합회와 사전협의 추진
- LH에 조성계획 변경 요청하여 협의 진행
- 감일수변공원 설계 관련 주민설명회 개최(2회)

4 2024년 추진계획

- 4분기 : 감일지구 4단계 준공(2024. 12.)

소관부서

공원녹지과장 정황근(☎6430)

공원조성팀장 김종일(☎5453)

담당 전성민(☎5833)