

풍산지구 내 멀티스포츠센터 신설

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	25,256백만원
		○			○	○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
○				○		2023년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						
연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
	착공	준공 및 개관						

공약사업 목표

- ◆ 하남종합운동장에 집중된 이용자를 분산하고 지역주민에게 근거리 체육시설을 제공하여 시민의 건강증진 및 여가활동 공간을 마련하기 위함

1 사업개요

- 사업기간 : 2015. 7. ~ 2023. 8.
- 위 치 : 덕풍동 734
- 총 사업비(5년간) : 25,256백만원
 - 국민체육진흥기금 3,000백만원, 시비 20,756백만원, 기타 1,500백만원)
 - 시설사업비 : 21,456백만원, 토지매입비 : 3,800백만원
- 시설유형 : 국민체육센터-생활밀착형
- 규 모 : 부지면적 1,742㎡ 연면적 4,999㎡ 지상4층/지하1층
- 시설내용
 - 수영장(25m, 15m), 탁구장, 헬스장, 다목적체육관 등

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2022년	- 공사 추진
2023년	- 준공 및 개관

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2020년 이전	2021년	2022년	2023년
국비	3,000	3,000	-	-	-
시비	20,756	3,800	-	5,856	11,100
기타	1,500	1,500	-	-	-
총계	25,256	8,300	-	5,856	11,100

3 추진실적

- 2015. 10. : 제4차 지방재정투자심사(조건부 승인)
- 2018. 10. : 체육기금 공모선정
- 2019. 11. : 건축설계공모 완료 및 설계용역 착수
- 2021. 06. : 실시설계 완료
- 2021. 07. : 공사 발주
- 2021. 11. : 공사 착공
- 2023. 08. : 공사 준공
- 2023. 10. : 센터 개관