

한강 뚝방길 황토 건강 맨발 걷기코스 조성

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	420백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
○				○		2023년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	계획 수립	조성 완료		유지·관리	

공약사업 목표

- ◆ 하남시민의 건강한 산책로 이용을 위한 한강 뚝방길 황토 맨발 걷기코스 조성하여 시민들에게 자연 체험공간을 제공

1 사업개요

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 총 사업비(5년간) : 420백만원
- 사업내용
 - ① 한강 뚝방길 황토건강 맨발걷기 코스 조성
 - 길이 300m, 폭 2.0m
 - 기타시설물 설치 : 세족장 1개소, 지압길 1개소, 황토볼길 1개소

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	-2024년 03월 전기 및 본공사 준공

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	420	-	50	370	-	-
총계	420	-	50	370	-	-

3 추진실적

- 2022. 07. : 강남 양재천 황토길 벤치마킹
- 2022. 09. : 2023년 당초예산안 실시설계 용역비(20,000천원) 제출
- 2022. 12. : 2023년 당초예산안 의회 설명 → 삭감
 - 공원녹지과에서 조성중인 풍산근린 3호공원 황토길 운영 후 만족도, 유지보수비용 등 검토하여 설치 추진 의견 있음
- 2023. 03. : 2023년 제1회 추경 실시설계비 확보
- 2023. 03. : 2023년 김포 황톳길 벤치마킹
- 2023. 05. : 실시설계용역 착수
- 2023. 09. : 2023년 제3회 추경 공사비 확보
- 2023. 10. : 실시설계용역 완료
- 2023. 11. : 공사 착공
- 2023. 12. : 상수도 인입공사 완료

4 2024년 추진계획

- 1분기 : 전기 및 본공사 준공

소관부서	건설과장	하정태(☎6420)	하천관리팀장	이성희(☎5265)	담당	최장우(☎1060)
------	------	------------	--------	------------	----	------------