

미사호수공원 물놀이장 앞 횡단보도 설치, 미사 7단지 유턴 주민동의 시 추진

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	170백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
○				○		2023년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	행정절차 이행	공사 완료	-	-	-

공약사업 목표

- ◆ 시민 이동편의 증진 도모

1 사업개요

- 사업명 : 미사호수공원 물놀이장 앞 횡단보도 설치 등
- 총 사업비 : 170백만원
- 사업내용
 - ① 미사호수공원 물놀이장 앞 횡단보도 설치
 - ② 미사 7단지 앞 유턴 설치

2 추진계획 및 소요예산

연차별 추진계획

연도	추진사항
2023년	- 예산 확보, 실시설계 용역 추진, 공사 시행

연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	170	-	170	-	-	-
총계	170	-	170	-	-	-

3 추진실적

- 2022. 11. : 미사 물놀이장 앞 관계기관 합동 현장점검
(하남경찰서, 도로교통공단)
- 2022. 12. : 제3차 교통안전심의위원회 안건 가결
- 2023. 03. : 제1회 추가경정예산 확보
- 2023. 04. ~ 06. : 실시설계 용역
- 2023. 07. : 공사 발주
- 2023. 10. : 미사호수공원 물놀이장 앞 횡단보도 설치 공사 완료
 - ※ 공약 이행을 100% : 미사 7단지 유턴 설치는 지역주민 반대로 인한 추진 불가로 이행율에 미포함

4 문제점 및 대책

- 미사 7단지 유턴 설치는 차로 부족으로 인한 도로 확장이 필요하나 녹지대 축소에 따른 교통사고 발생위험, 교통소통 저하, 소음 발생 등의 주민 반대로 추진이 불가함

소관부서	교통정책과장 석천호(☎6270)	교통안전팀장 이학준(☎5455)	담당 장원익(☎5832)
협조부서	도로관리과장 박종진(☎6086)	도로보수팀장 김은숙(☎5217)	담당 오상희(☎5599)