

도로 전선 지중화 단계별 추진

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	17,860백만원
○		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 () / 도움필요 [제도개선(), 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
		공모사업 신청		설계착수	지중화사업 공사착수

공약사업 목표

- ◆ 원도심 내 도로에 설치되어 있는 전선·통신선을 지중화하여 주거환경 개선

1 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 총 사업비(4년간) : 17,860백만원
- 사업내용
 - ① 원도심 상업권역 : 신장동 513번지 일원 5개소 (1,696M)
 - ② 원도심 주거권역 : 덕풍동 658번지 일원 1개소 (450M)
 - ③ 원도심 통학권역 : 신장동 424-1번지 일원 2개소 (640M)

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024~2027년	- 지중화 사업 실시설계 이후 공사 추진 및 완료

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
국비	983	-	-	983	-	-
시비	8,930	-	-	1,520	3,000	3,473
기타	8,930	-	-	2,412	3,000	3,472
총계	17,860	-	-	4,915	6,000	5,860

※ 기타는 한국전력공사 부담(사업추진에 따라 변경될 수 있음)

3 추진실적

- 2022. 06. : 가공배전선로 지중화 공모사업 신청(하남시→한국전력)
- 2023. 01. : 2022년 지중화 공모사업 미(未)선정(한국전력→하남시)
- 2023. 03. : 공중선 지중화관련 관계기관 상생 협력협약체 구성
- 2023. 04. : 상생 협력협약체 1차 회의 개최
- 2023. 05. : 원도심 지중화 사업관련 2차 회의(한전HDVC)
- 2023. 06. : 원도심 지중화 사업관련 3차·4차 회의(산자부, 한전HDVC)
- 2023. 07. : 원도심 지중화 사업관련 5차 회의(한전배전계획처·신송전사업처)
- 2023. 07. : 2023년 전선 지중화 공모사업 신청(하남시→한국전력)
- 2023. 09. : 원도심 지중화 사업관련 한국전력 본사 방문 업무 회의
- 2023. 10. : 신장시장 지중화사업1구간 공모사업선정통보(산자부→하남시)
- 2023. 11. : 원도심 지중화 사업 예정지 선정

4 2024년 추진계획

- 1분기 : 전선 지중화사업 실시협약 체결(신장시장일원 1구간)
- 2분기 : 전선 지중화사업 실시설계 착수(신장시장일원 1구간)
- 3분기 : 2024년 전선 지중화 공모사업 신청(2구간 ~ 12구간)
- 4분기 : 전선 지중화사업 실시설계 준공(신장시장일원 1구간)

5

문제점 및 대책

- 한국전력공사의 재정적자에 따른 공모사업 규모 축소
 - 한국전력과 지속적인 협의(수시회의 개최)를 통해 전선 지중화 대상지 중 최적지 공모사업 신청 및 결과 도출
- 국가전력사업망의 교산지구 관통에 따른 한전과의 업무협력 체계 구축
 - 사업실행의 내실화를 위하여 하남시-한전간 상생협의체 구축