

## 종합복지타운 조기 완공

주체				유형		예산구분		총 소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	29,832백만원
		○			○	○		
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
○				○		2023년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선( ), 재정지원( )]						

연차별 추진목표	2022년 공사추진	2023년 조기 완공	2024년 -	2025년 -	2026년 -
-------------	---------------	----------------	------------	------------	------------

### 공약사업 목표

- ◆ 종합복지타운을 건립하여 노인, 여성, 아동 등 시민이면 누구나 이용할 수 있는 미래지향적 복지서비스 제공

## 1 사업개요

- 사업기간 : 2008. ~ 2023.
- 총사업비 : 29,832백만원
- 사업위치 : 하남시 신장동 574
- 사업량 : 부지 5,421.9㎡, 연면적 9,263.33㎡(지하1층, 지상6층)
- 주요시설
  - 종합가족센터(7,003.51㎡) : 다함께돌봄센터, 육아종합지원센터 등
  - 보훈회관(2,259.82㎡) : 보훈단체사무실, 보훈홍보전시관 등

## 2 추진계획 및 소요예산

### □ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2023년	- 11월 조기 완공

## □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	~2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
국비	1,612	1,612	-	-	-	-
시비	28,220	8,628	19,592	-	-	-
총계	29,832	10,240	19,592	-	-	-

## 3 추진실적

- 2008. 05. : 여성회관 건립 부지 검토 보고
- 2018. 08. : 종합복지타운건립 변경 보고
- 2018. 11. : 지방재정 투자심사 완료(중앙)
- 2019. 03. : 부지공급 협약서 체결(하남도시공사)
- 2021. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2022. 02. : 공사 착공
- 2023. 11. 30. : 조기 완공(공약 이행완료)
- ※ 2024. 3. 개관 예정

소관부서	회계과장 최현주(☎6170)	공공시설팀장 김태량(☎5902)	담당 이유진(☎5844)
------	-----------------	-------------------	---------------