

과밀학급 해소를 위한 학교, 유치원 신설

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체 (교육지원청)	민간	신규	계속	예산	비에산	3,224백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2025년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년 이후
	교육환경평가	도시관리계획, 중앙투자심사	공공시설 설치 및 학교건립 공사	개교 준비 및 개교

공약사업 목표

- ◆ 신도시 내 지속적인 인구 유입으로 인해 발생한 과밀학급 해소 및 학습 환경 개선
- ◆ 신속한 행정절차 이행을 통한 개교 단축 노력

1 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~

○ 사업내용

① 미사5중(가칭 한훤중) 신설

- 위치 : 풍산동 537-1 일원 / 면적 : 15,000㎡ / 규모 : 31학급, 846명

- 총사업비(5년간) : 3,224백만원(미사5중 신설을 위한 공공시설 설치 등)

② 미사4고(가칭 청아고) 신설

- 위치 : 풍산동 562 / 면적 13,338.7㎡ / 규모 : 37학급, 1,015명

- 총사업비(5년간) : 해당없음

③ 미사역 인근 초교 신설

- 위치 : 미사역 인근(부지 검토 중)

- 총사업비(5년간) : 해당없음

④ 감일·위례 학교 및 유치원 확충

- 위치 : 미정

- 총사업비(5년간) : 해당없음

2 추진계획 및 소요예산

□ 미사5중(가칭 한훤중) 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 공공시설 설치 및 학교 건립 공사(교육지원청) 등
2025년 이후	- 학교 건립 공사(계속) 및 개교

□ 미사5중(가칭 한훤중) 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	3,224	120	167	2,937	-	-
총계	3,224	120	167	2,937	-	-

3 추진실적

○ 미사5중(가칭 한훤중) 추진실적

- 2023. 01. : 도시계획·건축 공동위원회 심의 완료
- 2023. 04. : 교육부-행정안전부 공동투자심사 통과
- 2023. 05. : 도시관리계획 결정(변경) 고시
- 2023. 10. : 공공시설 설계 용역(진행중)

○ 미사4고(가칭 청아고) 추진실적

- 2023. 05. : 경기도교육청 자체투자심사 통과
- 2023. 07. : 교육부 중앙투자심사 통과(학교 신설 확정)
- 2023. 11. : 공유재산 관리계획 심의

4 2024년 추진계획

○ 미사5중(가칭 한훤중) 추진계획

- 1분기 : 공공시설 설계
- 2분기 이후 : 공공시설 착수 및 준공

○ 미사4고(가칭 청아고) 추진계획

- 1분기 이후 : 학교 설계 공모(교육지원청)

○ 미사역 인근 초교 신설 추진계획

- 1분기 이후 : 학교복합시설 공모 등 교육지원청 지속 협의

○ 감일·위례 학교 및 유치원 확충 추진계획

- 1분기 이후 : 학교신설 추진을 위한 교육지원청 지속 협의

소관부서	평생교육과장 윤복순(☎6340)	과밀학급TF팀장 이재만(☎1423)	담당 김곡미(☎1424)
------	-------------------	---------------------	---------------