

감일지구 진출입로 상징조형물 설치

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	사업시행자 부담
○					○		○	
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
			○	○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 () / 도움필요 [제도개선(○), 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	주민-하남시내 회의	경관개선 반영 요청	경관개선 반영 및 주민 공유	-	-

공약사업 목표

- ◆ 랜드마크 조성을 통한 감일지구 정체성 확립 및 경관 향상

1 사업개요

○ 사업내용

- ① 감일지구 주 진입부 수도권제1순환도로 교량하부 경관 개선
- ② 감일지구 주 진입부 상징조형물 설치

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 지구외 연결도로 공사(LH)에 경관개선 반영 및 주민 공유

- 소요예산 : 사업시행자 부담

3 추진실적

- 2021. 06. 24. : 민원사항 접수(제2회 감일지구 민·관·공 협의회)
- 2021. 09. ~ 2022. 07. : 진입로 상징물 설치방안 협의(LH↔하남시)
- 2022. 11. 02. : 감일지구 주민소통 간담회 시 요청(주민-하남시-LH)
- 2023. 02. 24. : 정부합동민원센터 주거환경개선 간담회 시 요청(주민대표→권익위)
- 2023. 03. 03. : 지구외 도로 실시계획인가 신청에 따른 협의의견 제출(→도시계획과)
- 2023. 03. 17. : 지구외 도로 실시계획인가 신청에 따른 협의의견 알림(도시계획과→LH)
- 2023. 03. 17. : 국토부-하남시-LH 간 협의체 건의
- 2023. 06. 30. : 국토부-하남시-LH 간 협의체 건의에 따른 관계기관 협의
 - ※ LH 입장 : 지구 외 비법정시설(감사원 감사처분 대상)로서 교량하부 경관 개선사업 시행 불가
- 2023. 09. 27. : 하남시장-LH 사장 면담
 - ※ LH 입장 : 시에서 관계기관 협의 및 공사를 시행할 경우 벽면개선, 조명 설치 등 비용분담 방안 검토
- 2023. 12. 20. : 경관개선 방안 검토 요청(→LH)
 - ※ 하부 경관개선을 지구외 연결도로 공사 설계에 포함하여 추진 요청
- 2023. 12. 27. : 경관개선 방안 검토 회신(→ 도시전략과)

※ LH 입장

- 지구외 연결도로 공사에 포함될 경우 반영 가능
- 조경시설물(조형열주) 및 보행자용 펜스 반영 가능
- 도색 및 상징 조형물 공사는 하남시가 관련 타기관 협의 및 인허가, 하자 및 유지관리 시행하는 경우에 반영 가능

4 2024년 추진계획

- 1분기 : 지구외 연결도로 공사(LH)에 경관개선 방안 협의
- 2분기 : 타기관 협의 및 인허가 추진
- 3분기 : 경관개선 공사 추진
- 4분기 : 경관개선 반영 및 주민 공유

5 문제점 및 대책

- 문제점 : LH에서는 시에서 관계기관 협의 및 공사를 시행할 경우 벽면개선, 조명설치 등 교량하부 경관개선 비용분담 방안 검토 입장
- 대책 : 지구외 연결도로 공사(LH)에 경관개선 반영 요청

6 업무추진 흐름도

