

친환경 검단산 둘레길 조성

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	1,609백만원
		○		○		○		
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2025년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [] / 도움필요 [제도개선[], 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2023년	2024년	2025년
	기본설계 실시	검단산 둘레길 및 산림휴양시설 조성사업	지속 추진

공약사업 목표

- ◆ 검단산 내 친환경 둘레길 및 산림휴양시설 조성을 통하여 녹색휴양공간 확충

1 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 총 사업비(3년간) : 1,609백만원
- 사업내용
 - ① 소요예산 : 기본설계비 43백만원 / 실시설계비 50백만원 / 감리비 16백만원 / 시설비 : 1,500백만원
 - ② 둘레길 연장 : 2.7km

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 둘레길 조성사업 실시설계 용역 수행 - 토지사용권 확보
2025년	- 둘레길 조성사업 지속 추진

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	1,609	-	43	50	1,516	-
총계	1,609	-	43	50	1,516	-

3 추진실적

- 친환경 검단산 둘레길 기본설계 용역 수행을 위한 추가경정 예산 확보
- 친환경 검단산 둘레길 타당성 조사 및 기본설계 용역 완료
- 친환경 검단산 둘레길 타당성 조사 및 기본설계 민간자문단 운영

4 2024년 추진계획

- 1분기 : 친환경 검단산 둘레길 조성 실시설계 용역 추진
- 2분기 : 친환경 검단산 둘레길 조성사업 GB주민지원사업 공모 추진
- 2~4분기 : 토지사용 동의 등 사전절차 추진
- 4분기 : 둘레길 조성공사 준비

소관부서	공원녹지과장 정황근(☎6430)	산림팀장 홍영택(☎5055)	담당 석민규(☎6501)
------	-------------------	-----------------	---------------