

종합운동장 이전 후 첨단화 추진

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	이전 결정 후 예산 확정 *250백만원(용역비)
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2026년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 () / 도움필요 [제도개선(○), 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
		기본구상 및 타당성 검토		기본계획 수립	

공약사업 목표

- ◆ 현 종합운동장 시설의 한계가 있어 종합운동장 부지 일부를 시민들에게 환원하여 시민에게 문화·체육공간 제공하고, 대체 시설을 확보하여 체육인프라 확충(생활·전문체육시설)을 통해 풍족한 체육복지 실현

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2032.
- 위 치 : 아리수로 600(하남종합운동장)
- 총 사업비 : 320,000백만원(이전 결정 후 예산 확정)
- 규 모 : 136,049㎡
- 시설내용 : 국민체육센터(다목적체육관, 수영장), 종합운동장, 제2체육관 등

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년 ~	- 용역 결과 및 시민의견 수렴에 따른 이전 기본계획 수립

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	250	-	250	미정	미정	미정
총계	250	-	250	미정	미정	미정

※ 기본구상 및 타당성 조사 용역비 250백만원

3 추진실적

- 2022. 11. : 기본구상 및 타당성 조사용역 추진계획 보고 및 2023년 본예산 반영 요구
- 2023. 03. : 종합운동장 이전을 위한 기본구상 및 타당성 조사 용역비 확보(2023년 제1회 추가경정, 2.5억원)
- 2023. 05. : 시민대표, 체육관계자 민관협업 TF회의 개최
- 2023. 11. : 종합운동장 이전 기본구상 및 타당성 조사용역 착수

4 2024년 추진계획

- 상반기 : 기본구상안 검토 및 주민의견수렴 진행
- 하반기 : 종합운동장 이전 기본구상 및 타당성 검토 용역 완료

5 문제점 및 대책

- 문제점
 - 종합운동장 이전에 따른 시민공감대 형성 필요
 - 이전 비용 확충 및 이전 대상 후보지 선정에 따른 각종 규제사항
 - 사업의 정상추진에도 종합운동장 이전 후 첨단화 완료까지 장기간 소요
- 대책
 - 주민설명회, 간담회, 분야별 전문가TF 등을 통한 주민의견 수렴 추진
 - 관련 용역을 통한 기술적, 경제적, 환경적, 정책적, 타당성 검토 추진
 - 기존 체육자원과의 연계 및 집적화 등을 통한 개발에 적합한 이전 후보지 선정, 기존 종합운동장 부지 활용 계획과 연계한 이전 사업 추진 방향성 검토
 - 구체적 로드맵 수립과 그에 따른 단계별 추진을 통해 종합운동장 이전 후 첨단화 달성

소관부서

체육진흥과장 유순준(☎6710)

체육시설팀장 송윤섭(☎5939)

담당 송혜인(☎5259)