

## 황산사거리 주변 진출입도로 개설 통한 교통정체 해소

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	사업시행자 부담
○		○		○			○	
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
			○	○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ( ) / 도움필요 [제도개선( ), 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	관계기관 협의	의견수렴 및 설계	공사착공 및 준공	-

### 공약사업 목표

- ◆ 황산사거리 주변 미사지구 공동주택단지, 지식산업센터 진출입 교통불편 해소

## 1 사업개요

- 사업내용 : 황산사거리 주변 진출입도로 개설로 진출입 교통불편을 해소하고 황산사거리 교통량 분산
- 사업위치 : 서울 강동구 상일동 20-12 일원
- 기타사항 : 하남시장~강동구청장 후보자 정책협약(2022. 5. 19.)
- 사업주체 : 하남시

## 2 추진계획 및 소요예산

### 연차별 추진계획

연도	추진사항
2023년	- 강동구 및 주민 협의 추진
2024년	- 사업 추진방향 관련 주민간담회 추진

### 연차별 소요예산 : 미정(강동구 협의결과에 따라 소요예산 확정)

### 3

## 추진실적

- 2022. 07. 11. : 하남시-강동구 조찬간담회(황산사거리 정체 해소 안전 협의)
- 2022. 07. 25. : 주변도로 교통정체 현황 드론 항공촬영
- 2022. 07. 26. : 하남시-강동구청 실무협의(1차)

#### ※ 주요논의사항 (강동구 의견)

- 연결도로 위치가 상일IC 램프 부근이고 횡단보도가 위치하여 부적절
- 강동구(강일3지구) 주민은 교통불편 민원 없음
- 현재 강일3지구는 준공 전으로 SH에서 관리하고 있어 강동구 자체추진 불가
- 과거 특정민원인이 도로연결을 건의하여 SH에 문의하였으나 전문가 자문 등을 통해 불가 통보됨

- 2022. 10. 12. : 도로개설 관련부서 현장 점검
- 2022. 10. 12. : 하남시-강동구청 실무협의(2차)

#### ※ 주요논의사항 (강동구 의견)

- 도로접속 위치 등을 고려 시 도로개설은 부적절하다는 입장이며, 향후 하남시에서 현실 가능한 상세 설계안 검토하여 협의

- 2022. 11. 04. : 하남시 도시교통정비 중기계획 수립 용역 착수
- 2022. 12. 23. : 대안별 추진방안 수립(교통정책과, 건설과, 도시계획과)
- 2023. 03. 24. : 강동구청 교통행정과장 방문 협의
- 2023. 05. 25. : 하남시-강동구 교통정책과장 간담회 추진(강동구 방문협의)

#### ※ 주요논의사항 (하남시 의견)

- 대안별 개선방안 설명(하남시 녹지이용 도로개설 포함)
- 하남시-강동구 합동주민간담회를 개최하여 주민이 원하는 개선방안 추진 건의

#### ※ 주요논의사항 (강동구 의견)

- 강일3지구 교통불편 민원이 없는 상황에서 간담회 개최는 논란 유발
- 보행자전용도로를 이용한 도로개설은 현재 SH공사 관할로 2025년 이후(강일3지구 인수인계 후) 강동구에서 검토 가능

- 2023. 09. 14. : 강동구의회 하남시 방문 (강동구 인접 공원 등 정비 요청 건)

#### ※ 주요 논의사항 (하남시 교통건설국장 → 강동구의회 의장)

- 황산사거리 주변 교통정체 상황 및 연결도로 필요성 제안
- 고덕강일3지구-천호대로 연결도로 개설 건의

○ 2023. 11. 08. : 주변 지식산업센터 관계자 의견수렴

**※ 주요 논의사항**

- (하남시) 진출입도로 개설 관련 하남시 추진경과 및 대안 설명, 지식산업센터 및 공동주택 주민이 참여하는 주민간담회를 통해 사업추진 방향 논의 필요
- (관계자) 각 도로개설 대안별 해당 지식산업센터 관리위원회 의견수렴후 주민간담회 추진 필요

○ 2023. 11. 23. : 주변 지식산업센터 관계자 의견수렴 결과

**※ 직접영향 지식산업센터 의견**

- (미사센텀비즈) 미사센텀비즈 북측 단절(보행자)도로 개설 찬성
- (미사하우스디엘타워) 하우스디엘타워 서측 녹지축 이용 천호대로 연결도로 개설 찬성

## **4 2024년 추진계획**

- 1분기 : 진출입도로 개설 관련 주민의견(공동주택, 지식산업센터) 수렴
- 2분기 : 진출입도로 개설 대안 확정 및 관련기관 협의