

31단지 옆 진등지하차도 방음터널 설치

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	사업시행자 부담
○		○		○			○	
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	소음측정 세대 선정	소음저감 사업추진		-	-

공약사업 목표

- ◆ 진등지하차도 주변 주거지역 소음완화를 위한 소음저감대책 추진

1 사업개요

- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2024. 06.
- 총 사업비(5년간) : 미정(용역 결과에 따라 산정)
- 사업내용 : 진등지하차도 소음저감대책 수립용역 결과에 따른 소음저감 대책사업 추진

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2023년	- 세대 내 소음측정 후 소음저감대책 수립(LH)
2024년	- 소음저감대책사업 추진 및 완료 ※ 수립되는 저감대책의 종류에 따라 추진일정 변동 가능

□ 소요예산

- 소음저감대책 수립용역 완료 후 사업비 산정

3 추진실적

- 2020. 10. ~ : 소음저감대책 수립용역 추진(LH)
- 2023. 04. : 세대 내 소음측정 완료
- 2023. 09. : 1차 주민간담회 추진
- 2023. 11. : 2차 주민간담회 추진

4 2024년 추진계획

- 1분기 : 소음저감대책 설계용역 추진
- 2분기 : 소음저감대책 공사 추진

소관부서	도로관리과장 박종진(☎6086)	도로보수팀장 김은숙(☎5217)	담당 서승완(☎5166)
협조부서	환경정책과장 김효종(☎6240)	환경지도팀장 김정진(☎5482)	담당 원태희(☎5744)