

## 위례지역 수영장 신설

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	44,370백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2025년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선( ), 재정지원( )]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	기본계획 수립 및 실시설계 공모	실시설계 착공 및 준공, 공사 착공	공사 추진	공사 준공, 개관 예정	-

### 공약사업 목표

- ◆ 위례신도시 내 생활체육시설, 문화시설 등 기초생활 인프라가 부족함에 따라 복합체육시설을 조성하여 지역주민의 건강증진 및 여가활동 공간을 마련하고 돌봄센터 운영을 통해 방과 후 활동 및 공동체 기반 조성을 위함

## 1 사업개요

- 사업기간 : 2021. 3. ~ 2025. 하반기
- 위 치 : 학암동 649
- 총 사업비: 44,370백만원
- 시설유형 : 국민체육센터-생활밀착형(복합)
- 규 모 : 부지면적 3,005㎡ 연면적 8,680㎡ 지상4층/지하2층
- 시설내용 : 탁구장, 수영장(25m, 15m), 다목적체육관, 가상체험체육시설, 놀이형체육시설, 생화문화센터, 다함께 돌봄센터 등

## 2 추진계획 및 소요예산

### □ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 실시설계 완료 및 공사 착공
2025년	- 공사 준공 및 스포츠센터 개관

### □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
국비	4,000	-	200	3,800	-	-
도비	8,000	2,400	-	-	2,000	3,600
시비	31,620	-	6,030	4,742	6,000	14,848
기타 (특조)	750	-	-	700	-	50
총계	44,370	2,400	6,230	9,242	8,000	18,498

## 3 추진실적

- 2021. 03. : 기본계획 수립 및 위례지역 주민 간담회 개최
- 2021. 06. : 경기 First정책공모 선정(80억, 특별조정금)
- 2022. 07. : 공공건축 사업계획서 사전검토 완료
- 2022. 08. : 공공건축 심의위원회 심의 완료
- 2023. 01. : 실시설계 착수
- 2023. 02. : 주민의견 수렴을 위한 위례지역 주민설명회 개최  
※ 주차공간 부족에 따른 주차장 증설(지하1층→지하2층) 반영 추진

## 4 2024년 추진계획

- 2024. 01. : 실시설계 준공
- 2024. 03. ~ 2025. 하반기 : 공사 착공 및 준공

소관부서	체육진흥과장 유순준(☎6710)	체육시설팀장 송윤섭(☎5939)	담당 신창호(☎5504)
------	-------------------	-------------------	---------------