

능안천, 벌말천 시민쉼터 조성

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	사업시행자 부담
○				○			○	
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	능안천, 벌말천 시민쉼터 조성			-	-

공약사업 목표

- ◆ 능안천, 벌말천 수변공원에 마을을 관통하는 실개울의 운치를 느낄수 있는 시민쉼터를 조성하여 시민들의 이용률을 향상시키고자 함

1 사업개요

○ 추진사항

- 한국토지주택공사(LH)에서 현재 조성중인 능안천, 벌말천은 감일지구 4단계 구역으로 2024.12.31. 준공 예정
- LH에 조성계획 변경 요청하여 협의 진행 중
- 2022. 9. 19. : 감일근린3호공원 및 감일수변공원 설계 관련 주민설명회 개최
- 2023. 6. 27. : 감일근린3호공원 및 감일수변공원 설계 관련 주민설명회 개최

- 중점 추진계획 : 파고라, 티테이블, 그네형 벤치 등 휴게시설 추가 설치를 통한 시민쉼터 조성

기 준	변 경
· 능안천 : 쉼터 조성 6개소 · 벌말천 : 쉼터 조성 3개소	· 능안천 : 쉼터 조성 15개소 · 벌말천 : 쉼터 조성 7개소

2 추진계획 및 소요예산

연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 감일지구 4단계 준공
2025년	- 감일지구 4단계 인수

연차별 소요예산(LH추진)

3 추진실적

- LH에 조성계획 변경 요청하여 협의 진행
- 감일수변공원 조성 관련 주민설명회 개최(2회)

4 2024년 추진계획

- 4분기 : 감일지구 4단계 준공(2024. 12.)

소관부서	공원녹지과장 정황근(☎6430)	공원조성팀장 김종일(☎5453)	담당 전성민(☎5833)
------	-------------------	-------------------	---------------