

## 감일 공영주차장 조성

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	12,858백만원
		○		○		○		
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
○				○		2023년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선( ), 재정지원( )]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	부지매입	조성		운영 및 관리	

### 공약사업 목표

◆ 감일지구 내 주차장부지 (주6·7·8부지) 공영주차장 조성 (주차면 : 136면)

## 1 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 총 사업비(2년간) : 12,858백만원
- 사업내용

블록명	확정지번	면적(m <sup>2</sup> )	사업비(백만원)		주차면(예정)	운영시기
			부지매입비	공사비		
주6	감이동 443-3	1,722	4,661	600	56면	2023년 4월 운영
주7	감일동 531-1	1,270.8	3,439	530	41면	2024년 1월 운영예정
주8	감이동 527-4	1,163	3,148	480	39면	2024년 3월 운영예정
합계		4,155	11,248	1,610	136면	

## 2 추진계획 및 소요예산

### □ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2023년 4월	- 주차장 6부지 공영주차장 운영개시
2024년 1월	- 주차장 7부지 공영주차장 운영 예정
2024년 3월	- 주차장 8부지 공영주차장 조성 준공 및 운영 예정
2024년~	- 공영주차장 운영 및 관리

### □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	12,858	11,248	1,610	-	-	-
총계	12,858	11,248	1,610	-	-	-

※ 2022년 토지매입비용, 2023년 주차장 조성 공사비

## 3 추진실적

- 감일지구 내 주차장부지(주6·7·8부지) 매입
- 감일지구 공영주차장(주6부지) 운영 개시 (2023년 4월)
- 감일지구 공영주차장(주7부지) 운영개시 예정 (2024년 1월)
- 감일지구 공영주차장(주8부지) 준공 예정 (2024년 3월)

## 4 2024년 추진계획

- 1분기
  - 감일지구 공영주차장(주7부지) 운영개시 (2024년 1월)
  - 감일지구 공영주차장(주8부지) 준공 및 운영개시 (2024년 3월)

소관부서	교통정책과장 석천호(☎6270)	주차시설팀장 이정호(☎5480)	담당 김선홍(☎1154)
------	-------------------	-------------------	---------------