

교산신도시 시민불편 해소 위한 사전인프라 마련

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	사업시행자 부담
○					○		○	
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
			○	○		2026년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 () / 도움필요 [제도개선(○), 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	국토부 건의 및 관계기관 협조요구	추진근거 및 설치방안 마련	광역교통개선대책 등 주민편익시설 시행		

공약사업 목표

- ◆ 신도시 주민 입주 전에 주민편익시설 설치를 위한 기반조성

1 사업개요

- 관련근거 : 「공공주택 특별법」, 「광역교통법」, 「도시공원법」 등
- 사업기간 : 2018. ~ 2028. (장기)
- 사업내용
 - ① 복합커뮤니티센터, 도서관 등 생활SOC 설치를 위한 기반 마련
 - 국토부-하남시-사업시행자 협의체 추진
 - ② 先교통계획 원칙에 따라 광역교통개선대책 조기 수립 및 시행
 - 광역교통개선비용 확보 약 2조원(총사업비의 20%)
 - 황산~초이간 도로 신설 등 20개소 인허가 추진

2 추진계획 및 소요예산

- 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 주민편익시설 조성방안 협의
2025년 이후	- 광역교통개선대책 인허가 추진

- 연차별 소요예산 : 사업시행자 협의

3 추진실적

- 2020. 06. 10. : 광역교통개선대책 수립
- 2021. 08. 31. : 지구계획 승인 고시
- 2022. 07. 21. : 국토교통부 차관 건의
- 2022. 08. 08. : 신도시 추진관련 현안사항 건의 및 협조요청
- 2022. 08. 12. : 대도시권광역교통위원장 건의
- 2022. 08. 26. : 국토교통부 장관 건의
- 2022. 11. 04. : 생활SOC 추진관련 회의(3기 신도시 지자체, 경기도)
- 2023. 01. 12. : 생활SOC 추진방안 협의(경기도)
- 2023. 01. 17. : 생활SOC 연구를 위한 수요조사 제출(시→경기도)
- 2023. 02. 10. : 생활SOC 관련 부서 회의(시)
- 2023. 03. 17. : 국토부-하남시-사업시행자 협의체 회의
- 2023. 04. 10. : 3기 신도시(교산) 지구계획 반영 요청(시→LH)
- 2023. 05. 03. : 경기도형 생활SOC 복합화 워크숍
- 2023. 09. 27. / 11. 30. : 한국토지주택공사 사장 건의


4 2024년 추진계획

- 상반기 : 주민편익시설 조성방안 협의(사업시행자)

5 문제점 및 대책

- 문제점 : 신도시 입주민이 이용하게 될 행정, 복지, 문화·체육시설, 주차장 등 필요시설을 사업시행자는 조성원가 상승 등의 이유로 설치 외면
- 대 책
 - 정부에서 3기 신도시 발표 당시 개발이익을 복합커뮤니티센터, 도서관 등 생활 SOC에 재투자하기로 약속한만큼 지속 건의
 - LH 생활SOC 연구용역 수행에 따른 지속 협의

6 업무추진 흐름도



소관부서	도시전략과장 최용현(☎6090)	교산사업팀장 신진수(☎5102)	담당 임혜민(☎5563)
------	-------------------	-------------------	---------------