

만남의 광장 환승센터와 3호선, 원도심 연계 추진

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	사업시행자 부담
○				○			○	
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2026년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원(○)]						

연차별 추진내목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	연계방안 협의 추진	GB관리계획 변경 인허가 및 기본설계 추진	공사 착공	-

공약사업 목표

- ◆ 만남의 광장 환승센터(하남드림휴게소 환승센터) 개발시 교산지구 환승시설(3호선 역사)과 연계하여 하남 시민들의 이동편의성 증대

1 사업개요

- 사업내용 : 「하남드림휴게소내 환승형 복합휴게시설 개발」(도로공사 시행) + 「교산지구 환승시설(3호선 역사)」(LH 시행)이 연계 개발하여 교산신도시, 원도심(덕풍동) 주민도 이용 가능토록 추진
- 만남의광장 환승센터 사업개요
 - 사업명 : 중부고속도로 하남드림휴게소내 환승형 복합휴게시설 개발
 - 사업시행자 : 도로공사[민자사업 추진(롯데GRS 컨소시엄 선정)]
 - 위치 및 규모 : 하남시 천현동 267번지 일원(부지면적: 약 79,000㎡)
 - 환승기능 : 고속버스, 지하철, 승용차, UAM(도심항공교통) 등
- 교산지구 환승시설 사업개요
 - 구 간 : 교산지구내(3호선 역사 인근) 환승시설
 - 사업시행자 : LH
 - 사업비 : 20억원

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 만남의광장 환승센터와 원도심, 교산지구 연계방안 협의 추진(도로공사, LH) - GB관리계획 변경 인허가 및 기본설계 추진(도로공사)
2025년	- 공사 착공 예정(한국도로공사)
2027년	- 공사 준공 예정(한국도로공사)

□ 연차별 소요예산 : 미정(민간투자사업자, LH)

3 추진실적

- 2020. 06. 10. : 교산지구 광역교통개선대책 확정(하남드림휴게소 환승시설 포함)
- 2021. 12. 28. : 만남의광장 환승센터 민자사업자 모집공고(도로공사)
- 2022. 07. 06. : 만남의광장 환승센터 민간사업시행자 협약 체결(도로공사)
- 2022. 07. 25. : 경기도(철도운영과) 환승센터 관련 협의(하남시)
- 2022. 09. 21. : 관계기관 업무협의(하남시, 도로공사, 민간사업자)
- 2022. 09. 23. : 대도시권광역교통위원회 방문 실무 협의
- 2022. 12. 05. : 경기도 철도역 환승센터 중기계획 중간보고회 참석
※ 교산지구역사+드림휴게소 환승시설 환승센터 지정
- 2023. 03. 09. : 경기도 철도역 환승센터 중기계획 최종보고회 참석
※ 교산지구역사+드림휴게소 환승시설 환승센터 최종 선정
※ 드림휴게소 환승센터 건의 : 5 회
국토부 장관(2022.8.26.)/ 대광위(2022.8.11.)/ 경기도지사(2022.11.21.)/ 도의원(2022.11.17.)/
LH사장(2023.1.13.)


4 2024년 추진계획

- 1~2분기 : 3호선 연장 기본계획 수립시 만남의광장 환승센터 연계 반영


5

업무추진 흐름도

□ **철도사업(경기도, 광역교통과)**



□ **환승센터[광역교통과(광역교통팀), LH, 한국도로공사]**



소관부서	광역교통과 석승호(☎6310)	광역교통팀장 박창원(☎5267)	담당 이영철(☎1513)
협조	광역교통과 석승호(☎6310)	철도계획팀장 정제교(☎5281)	담당 강병범(☎1449)