

도시가스 미 공급지역 추가공급지원(덕풍, 감북, 초이동)

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	3,813백만원
	○	○	○		○	○		
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
	○			○		2022년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년 추진완료	2023년	2024년	2025년	2026년
		지속추진			

공약사업 목표

- ◆ 도시가스 미공급 지역에 도시가스 공급을 확대하여 주민의 연료비 부담 경감 및 에너지복지 향상 도모

1 사업개요

- 사업기간 : 계속 추진
- 총 사업비(5년간) : 미정 (코원에너지서비스(주)와 협의로 비용 산정)
- 사업내용
 - ① 도시가스 본관 및 공급관 설치
 - (도시가스 배관망 지원사업) 경기도 도시가스 배관망 지원사업 선정 지역
 - (도시가스 공급 취약지역 지원사업) 코원에너지서비스(주)와 협의된 지역

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 초이동 3·7통 공급, 가무나리 2차(안촌마을)(예정)
2025년	- 감일2통, 감북6통 추진 예정
2026년	- 학암1통 추진 예정

※ 도 예산 배정금액 및 GB지역 포함 여부에 따라 연차별 추진계획 변동될 수 있음

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도비	685	193	217	275	미정	미정
시비	1,695	1,013	407	275	미정	미정
가스사부담비	1,433	312	549	572	미정	미정
총계	3,813	1,518	1,173	1,122	미정	미정

※ 도비 및 시비 미정으로 미공급 지역 총 배관공사 길이에 따라 공사비용 추후 산정

3 추진실적

- 감북동 원호주택(도시가스 공급 취약지역) 공급관 약 308m 설치
- 「하남시 도시가스 공급사업 보조금 등의 지원에 관한 조례」 개정
 - 도시가스 공급을 지원하는 취약지역의 정의 개정
 - 가스공급시설의 설치가 필요한 지역으로 확대(주택이 없는 근생 등 지역 확대)
 - 도시가스 공급 지원범위 내용 개정
 - GB지역 국·공유지 도로 등 도시가스 배관시설을 설치하는 경우 도시 계획시설 결정 용역(실시계획인가 도서 등 포함) 비용도 도시가스 설치 비용에 포함
- 도시가스 배관망 지원사업(감북동 행정복지센터 일원 등) 4월 착공 (1,530m 중 약 1,300m 구간 완료)
- 도시가스 배관망 지원사업(감북동 가무나리마을) 7월 착공(1,080m 중 약 400m 완료)
- 도시관리계획 결정 용역(감북동 갈미마을, 덕풍동 604-2 일원) 10월 준공
- 도시가스 취약지역 지원사업(덕풍동 604-2일원) 12월 착공(약 140m 중 100m 완료)
 - ※ 2023. 12. 10. 덕풍동 604-2 일원 현장 시험 굴착 결과, 예상치 2배 규모의 우수박스로 인해 우수박스 전단까지 공사 완료, 잔여구간 2024년 4월 준공 예정

4 2024년 추진계획

- 2분기
 - 덕풍동 604-2 일원 도시가스 공급관 공사 준공(4월 예정)
 - 가무나리 마을, 감북동 행정복지센터 일원 도시가스 공급관 공사 준공(6월 예정)
 - 초이동 3·7통, 가무나리 2차, 감북동 갈미마을 도시가스 공급관 공사 착공
- 3분기
 - 초이동 3·7통, 가무나리 2차, 감북동 갈미마을 도시가스 공급관 공사 준공

소관부서	기업지원과장 정유정(☎6800)	에너지관리팀장 최효선(☎5093)	담당 민준구(☎5266)
------	-------------------	--------------------	---------------