

국공립어린이집 확대

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	3,798백만원
○	○	○			○	○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
	○				○	2022년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	5개소 설치	4개소 설치	4개소 설치	1개소 설치	1개소 설치

공약사업 목표

- ◆ 국공립어린이집 확충 : 15개소(2022년 ~ 2026년)

1 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 총 사업비(5년간) : 3,798백만원

○ 사업내용

① 관련근거

- 영유아보육법제12조 제3항

※ 500세대 이상 공동주택 내 국공립 어린이집 설치·운영 의무화

- 주택건설기준 등에 관한 규정 제55조의 2

※ 300세대 이상 공동주택 내 어린이집 의무설치

② 관내어린이집 현황

(2024.1.8.기준)

합 계	국공립	민간	가정	부모협동	직장
232	63	57	103	5	4

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 국공립어린이집 5개소 (신규) 감일복합청사(2월), 하남C구역(5월), 제2노인복지관(11월) (전환) 미사자연어린이집(8월)
2025년	- (전환) 미사랑어린이집(2025년 연초)
2026년	- 위례아동복지시설 내 어린이집(2026년 연초)

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
국비	1,362	300	486	463	113	-
도비	788	150	201	381	56	-
시비	1,648	450	401	741	56	-
총계	3,798	900	1,088	1,585	225	-

3 추진실적

○ 2023년 국공립어린이집 4개소 확충

어린이집명	개원일	주소	정원	교직원수
시립위례봄봄어린이집	2023.02.01.	위례대로 6길 100	30	9
시립푸른솔어린이집	2023.06.01.	감일백제로 165	82	18
시립감일마크베르어린이집	2023.08.01.	감일순환로 40	60	13
시립위례온숲어린이집	2023.08.01.	위례대로 6길 70	65	12

4 2024년 추진계획

○ 1분기

어린이집명	개원일(예정)	주소	정원	비고
시립감일복합청사어린이집	2024.03.	감이동 453	65	

- 2024. 01. : 리모델링 공사 실시 (2024년 1월 중순 준공)
- 2024. 02. : 어린이집 개원 준비
- 2024. 03. : 어린이집 개원

○ 2분기

어린이집명	개원일(예정)	주소	정원	비고
시립하남C구역재개발(가칭)	2024.05.	덕풍동 285-47	129	

- 2024. 01. ~ 2024. 02. : 리모델링 공사 설계 실시
- 2024. 03. ~ 2024. 04. : 리모델링 공사 실시 (2024년 4월 중순 준공)
- 2024. 04. : 어린이집 개원 준비
- 2024. 05. : 어린이집 개원

○ 3분기

어린이집명	전환일(예정)	주소	정원	비고
미사자연어린이집	2024.08.	미사강변중앙로 100-2	69	국공립전환

- 2024. 06. ~ 2024. 07. : 리모델링 공사 설계 실시
- 2024. 08. : 리모델링 공사 실시 (2024년 8월 말 준공) 및 국공립전환
- 2024. 09. : 어린이집 신학기 개원

○ 4분기

어린이집명	개원일(예정)	주소	정원(장애아)	비고
제2노인복지관(가칭)	2024.11.	미사강변대로 100	75(15)	

소관부서	여성보육과장 김교성(☎6590)	보육정책팀장 강선영(☎5446)	담당 여설미(☎5396)
------	-------------------	-------------------	---------------