

어린이회관 건립

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	29,177백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2026년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	타당성 검토 용역 추진	공공건축 사업계획 심의	설계공모 및 실시설계, 공사 발주	공사 착공	공사 준공

공약사업 목표

- ◆ 아동전용 놀이 인프라 확충을 통한 아동의 놀이 및 체험활동의 기회 제공
- ◆ 어린이회관 건립으로 아동의 꿈과 희망을 함께하는 아동친화도시 하남 구현

1 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 08. ~ 2026. 3분기

○ 총 사업비(5년간) : 29,177백만원

※ 토지비(미발생, 3,371백만원)를 제외한 순수사업비 25,806백만원

○ 위치 : 풍산동 498 (제2노인복지관 증축 부지)

○ 사업규모 : 연면적 4,314㎡ (지하 2층 / 지상 5층)

○ 지구단위계획 : 건폐율 50%, 용적률 250%, 최고층수 5층

○ 중점사안

- 하남시 어린이회관은 「특화형 어린이놀이 및 체험시설」로 건립하여 다양한 체험 공간 제공 및 운영 예정

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 설계공모 및 기본 및 실시설계, 공사 발주
2025년	- 공사 착공
2026년	- 공사 준공

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	29,177	3,406	150	1,000	10,000	14,621
총계	29,177	3,406	150	1,000	10,000	14,621

※ 총사업비에 토지비(미발생) 2022년에 반영함.

3 추진실적

- 2022. 06. 17. : 민선8기 공약사항 검토를 위한 기관방문
- 2022. 09. 02. : 공약사항 추진을 위한 우수 기관방문 (2차 벤치마킹)
- 2022. 09. : 중기지방재정계획 수립
- 2022. 09. : 지방재정투자심사(자체) 「조건부 통과」
- 2022. 10. : 타당성 검토 및 건축기획 용역 착수
- 2023. 02. 09. : 어린이회관 건립 기본계획 수립
- 2023. 02. : 용역 중간보고 주민설명회 개최(미사1·2동, 신장2동)
- 2023. 03. : 공유재산 관리계획 반영
- 2023. 05. : 공공건축 사업계획서 사전검토 (경기주택도시공사)
- 2023. 07. : 공공건축위 사업계획 심의
- 2023. 09. : 사업변경 검토 보고 (완료)
- 2023. 11. : 업무이관(여성보육과→회계과), 설계공모 의뢰(조달청)

4

2024년 추진계획

- 1분기 : 설계공모
- 2~3분기 : 기본 및 실시설계 착수(설계기간 8개월)
- 4분기 : 공사 발주

소관부서	여성보육과장 김교성(☎6590)	아동친화팀장 김은형(☎5847)	담당 강소영(☎5874)
협조부서	회계과장 최현주(☎6170)	공공시설팀장 김태량(☎5902)	담당 김건영(☎5407)