

## (가칭) 감일종합복지타운 건립

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	38,500백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2026년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선( ), 재정지원( )]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	부지매입 계약	공공건축심의 / 설계공모	기본 및 실시설계	착공	준공

### 공약사업 목표

- ◆ 서부권역(감일/감북/위례/초이)에 부족한 장애인시설 및 복지시설 확충

## 1 사업개요

- 위치 : 감이동 470(감일지구 사회복지시설 용지)
- 사업기간 : 2021. ~ 2026.
- 총 사업비(5년간) : 38,500백만원(전액 시비)
- 사업규모 : 부지면적 2,753.6㎡, 연면적 7,100㎡(지하 2층, 지상 4층)
- 주요시설 : 장애인복지시설 및 기타사회복지시설

## 2 추진계획 및 소요예산

### □ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 기본 및 실시설계 착수 - 공사 및 감리발주
2025년	- 공사 착공(1월 예정)
2026년	- 공사 준공(12월 예정)

## □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	38,500	768	3,847	5,000	13,800	15,085
총계	38,500	768	3,847	5,000	13,800	15,085

### 3 추진실적

- 2021. 11. : 건립 타당성 검토 용역 완료
- 2022. 02. : 지방재정투자심사(자체심사) 완료
- 2022. 03. : 공유재산관리계획 반영
- 2022. 10. : 주민설명회 개최 및 토지매입 계약 체결(하남시 ↔ LH)
- 2022. 12. : 건축기획 용역 착수
- 2023. 01. ~ 03. : 감일주민대표 협의체 간담회, 장애인단체 간담회 실시
- 2023. 04. : 건축기획 용역 주민설명회 개최
- 2023. 05. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2023. 07. : 공공건축심의위원회 기획심의 완료
- 2023. 09. : 설계 공모 착수
- 2023. 12. : 설계 공모 완료

### 4 2024년 추진계획

- 2024. 01. ~ 2024. 11. : 기본 및 실시설계
- 2024. 11. ~ 2024. 12. : 공사 및 감리발주