

경정공원 보행통로 접근 개선

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	2,500백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
			○	○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년 개선방안 검토	2023년 개선방안 수립	2024년 개선방안 시행	2025년	2026년
				-	-

공약사업 목표

- ◆ 경정공원 보행통 개선공사를 통하여 이용자의 접근성 개선

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 총 사업비(5년간) : 2,500백만원
- 사업내용 : 경정공원 접근성 개선을 위한 시설개선

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2023년	- 경정공원 접근성 개선방안 검토
2024년	- 설계 및 공사 추진

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	2,500	-	150	2,350	-	-
총계	2,500	-	150	2,350	-	-

3 추진실적

- 2022. 08. : 지방재정 투자심사 완료
- 2022. 10. ~ 2022. 12. : 경정공원 보행통로 활성화방안 검토용역 추진
- 2023. 01. ~ 2023. 12. : 경정공원 보행통로 개선방안 검토

4 2024년 추진계획

- 1분기 : 경정공원 보행통로 개선방안 검토 및 수립
- 2분기 : 경정공원 보행통로 개선방안 설계용역 추진

5 문제점 및 대책

- 경사로 직선 배치(경사도 $S=1/12$) 시 현장 여건상 경사로 구간 연장이 도로를 침범하여 직선 배치는 어려움
 - 지그재그 경사로 확보, 대형 엘리베이터 설치 등 개선방안 추가 검토