

## 반려견 놀이터 시범 운영

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	429백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
			○	○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ( ) / 도움필요 [제도개선( ), 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	주민 의견수렴	부지선정	2개소 설치	운영 및 유지·관리	

## 공약사업 목표

- ◆ 반려견 놀이터 조성 및 운영

## 1 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 총 사업비(5년간) : 429백만원
- 사업장소 : 미사 아일랜드(당정근린공원 내, 미사동 53번지 일원)
- 사업내용
  - 공원 내 유휴공간을 활용한 반려견 놀이 공간 조성 및 운영

## 2 추진계획 및 소요예산

## □ 연차 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 미사아일랜드 펫존 조성 및 운영 - 감일지구 반려견 놀이터 조성 점검(1개소, 현재 LH에서 조성 중)

## □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도비	36	-	36	-	-	-
시비	393	-	234	53	53	53
총계	429	-	270	53	53	53

### 3 추진실적

- 2022. 07. ~ 10. : 미사지구 시민 간담회 개최(5회) 및 주민 의견수렴
- 2022. 10. ~ 11. : 덕풍공원 놀이터 조성 요청에 따른 설치 추진 검토
- 2023. 01. ~ 04. : 주민의견 경청협의회 모집 및 운영(4회)
- 2023. 04. ~ 06. : 반려견 놀이터 주민설명회 실시(6회)
- 2023. 07. ~ 09. : 신규 부지 조성 검토 및 애견인 등 의견수렴(4회)
- 2023. 09. ~ 09. : 반려동물 문화교실(순회 놀이터) 운영(총 3일 / 162명 참여)
- 2023. 10. ~ 12. : 미사동 주민 대표와의 간담회 및 사업부지 선정, 관련 용역 실시

### 4 2024년 추진계획

- 1분기 : 펫존 조성사업 실시 설계 용역 및 공사 착공
- 2분기 : 공사 완료 및 개장·운영

소관부서	식품위생농업과장 이명재(☎6310)	동물보호팀장 계태경(☎5316)	담당 유연길(☎5302)
협조부서	공원녹지과장 정황근(☎6430)	공원조성팀장 김종일(☎5453)	-