

## 천마산·금암산 등산로 개설

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	978백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선( ), 재정지원( )]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년
	토지사용 등 사전절차 협약	금암산(참샘골) 등산로정비사업 완료	천마산 등산로 정비사업실시

### 공약사업 목표

- ◆ 감일지구 내 녹색휴양공간 확충

## 1 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 총 사업비(2년간) : 978백만원
- 사업내용
  - ① 천마산 등산로 개설
    - 천마산 등산로 정비 및 조성 478백만원
  - ② 금암산 등산로 개설(사업완료)
    - 사업위치 : 금암산(참샘골)
    - 사업기간 : 2023. 7. ~ 11.
    - 사업예산 : 500백만원
    - 사업내용 : 등산로 1km(목제데크, 보행매트 설치 등)

## 2 추진계획 및 소요예산

### 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 천마산 등산로 정비사업 실시

## □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도비	239	-	-	239	-	-
시비	739	-	500	239	-	-
총계	978	-	500	478	-	-

### 3 추진실적

- 천마산 등산로 정비를 위한 도비보조사업 예산 신청
- 세종 ~ 포천 고속도로 공사로 인하여 단절된 금암산 등산로 복구와 관련하여 도로공사 협의(협의 완료)
- 금암산(참샘골) 등산로 정비사업 관련 사유지 토지사용 협의(동의 완료)
- 금암산(참샘골) 등산로 정비사업을 위한 추가경정예산 확보
- 금암산(참샘골) 등산로 정비사업 완료(2023.7.~11.)

### 4 2024년 추진계획

- 1분기 : 천마산 등산로 정비사업 실시설계 용역 추진
- 2분기 : 주민의견(민간자문단 등) 수렴 및 토지사용동의 등 절차진행
- 3분기 : 천마산 등산로 정비사업 실시
- 4분기 : 천마산 등산로 정비사업 준공

소관부서	공원녹지과장 정황근(☎6430)	산림팀장 홍영택(☎5055)	담당 석민규(☎6501)
------	-------------------	-----------------	---------------