

남한산성 등산로 개선, 폭포, 철책선 제거 후 둘레길 설치

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	2,014백만원
		○		○		○		
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		2023년
	○			○				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	2023년 GB 주민지원사업 예산 확보		연차별 등산로 조성(정비사업) 및 인공폭포(2023) 조성		

공약사업 목표

- ◆ 숲길 네트워크 구축 및 인공폭포 설치 등을 통하여 시민의 녹색휴양공간 확충

1 사업개요

□ 위례근린4호공원 폭포조성

- 위 치 : 위례근린4호공원(학암동 산30-4번지 일원)
- 사업기간 : 2009. 8. ~
- 면 적 : 182,784㎡(원형보존녹지 약 89,000㎡)
- 주요시설 : 테마원, 인공폭포, 계곡쉼터, 어귀마당 등
 - 인공폭포 : 길이 40m × 높이 11m (설치비 15~18억)



○ 추진현황

- 2022. 07. 29. : 위례근린4호공원 설계내용 주민설명회 개최(주민 70명)
- 2022. 08. 11. : 위례근린4호공원 주민대표 간담회 개최(주민대표 9명)
- 2022. 08. 16. : 북위례단지대표자협의회 요청사항
→ 물놀이장 및 야외공영장은 공원에서 배제
- 2022. 09. 08. : 인공폭포 공모 추진(LH)
- 2022. 12. : 공모업체 심사(LH)
- 2023. 02. : 업체 선정
- 2023. 06. 22. : 공사 착공
- 2023. 11. . : 인공폭포 공사 완료

□ 남한산성 등산로 개선, 철책선 제거 후 둘레길 설치

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.

○ 총 사업비(1년간) : 1,700백만원

○ 사업내용

- ① 위례지구 순환 누리길 조성사업완료(0.5km)
- ② 하남배수지 등산로 정비사업 실시
※ 2023년도 사업 완료(하남배수지 ~ 수어장대 2km)
- ③ 남한산성 등산로 정비사업 연차별 실시

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024~2026년	- 남한산성 등산로 정비사업 연차별 실시(도비 보조사업 확보 추진) - 인계인수 운영(인공폭포)

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
국비	490	-	490	-	-	-
도비	307	48	159	-	50	50
시비	1,217	548	369	200	50	50
총계	2,014	596	1,018	200	100	100

※ 인공폭포(LH 사업비 부담)

3 추진실적

- 위례신도시 범수봉 등산로 조성공사 완료
- 2022년 남한산성 등산로 정비사업 완료
- 2022년 하남위례길 정비사업 완료
- 2022년 위례근린4호공원 주민설명회 및 주민간담회 실시
- 2022년 북위례단지대표자 협의회 협의(물놀이장, 야외공연장 배제)
- 위례지구 순환 누리길 조성사업 민간자문단 운영
- 위례지구 순환 누리길 조성사업 착공(2023.7.6. ~ 10.23.)
- 2023년 남한산성 등산로 정비사업 착공(2023.8.16. ~ 11.3.)
- 인공폭포 조성완료 (한국토지주택공사 / 2023.11.)

4 2024년 추진계획

- 1분기 : 2024년 남한산성 등산로 정비사업 추경예산 확보 추진
- 2분기 : 2024년 남한산성 등산로 정비사업 사전절차 추진
- 3~4분기 : 2024년 남한산성 등산로 정비사업 본공사 추진

소관부서	공원녹지과장 정황근(☎6430)	공원조성팀장 김종일(☎5453) 산림팀장 홍영택(☎5055)	담당 전성민(☎5833) 담당 석민규(☎6501)
------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------