

덕풍천 꽃길 가꾸기

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	100백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
○				○		2023년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	꽃길 조성	제초작업 등 유지·관리		

공약사업 목표

◆시민들이 자전거 도로 및 산책로 이용시 꽃길 조성으로 볼거리 제공

1 사업개요

- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 12.
- 사업위치 : 덕풍천(덕풍교~덕산교)
- 총 사업비(5년간) : 100백만원(39천원/m당)
- 사업내용
 - ① 호안블럭이 없거나, 토양층이 두껍게 쌓인 사면 상단부 위주로 조성
 - 덕풍천 사면은 호안블럭으로 구성되어있어 식생물 활착이 어려워 중하부를 지양하고, 저수호안은 우기 시 침수되어 유실 위험이 상당
 - ② 다년생 관목을 식재하여 볼거리 제공
 - 수종 결정은 ‘친수공간 지역협의회’ 를 통해 결정

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년~	- 덕풍천 꽃길 제초 등 관리작업 실시

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	100	-	100	-	-	-
총계	100	-	100	-	-	-

3 추진실적

○ 추진사항

- 2023. 04. 05. : 주민설명회 개최(신장2동)
- 2023. 04. 17. : 친수공간 지역협의회 개최, 덕풍천 꽃씨 파종
- 2023. 06. 07. : 수목식재공사 착공
(사업량 : 서부해당화 615주, 나무수국 560주)
- 2023. 06. 19. : 공사 중지
※ 중지 사유 : 여름철 폭염 및 우천시 강수량 증가로 식재 수목의 고사 우려
- 2023. 11. 01. : 공사 재착공
- 2023. 11. 09. : 공사 준공

4 2024년 추진계획

- 1~4분기 : 제초 등 관리작업 실시

소관부서	공원녹지과장 정향근(☎6430)	공원관리팀장 신진우(☎5031)	담당 최주현(☎5695)
------	-------------------	-------------------	---------------