

## 선동둔치 천연구장 : 인조잔디구장으로 조성

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	22,000백만원
		○		○		○		
이행단계				완료시기			완료연도	
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2026년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [ ] / 도움필요 [제도개선[ ], 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	기본구상 및 타당성조사	기본 및 실시설계		공사 착공 및 준공

### 공약사업 목표

- ◆ 선동둔치 천연구장의 다양한 체육 종목에 대한 주민수요를 고려하여 전체 공간 재배치, 체육 인프라 주민 제공을 통한 체육 복지 실현

## 1 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 위 치 : 선동 286-1번지 일원
- 총 사업비(5년간) : 22,000백만원
- 부지면적 : 116,078㎡ ~ 160,000㎡(하천구역, 개발제한구역, 자연녹지지역)
- 시설내용 : 축구장 4면, 야구장 4면, 가설건축물(8개소), 몽골텐트 8개

## 2 추진계획 및 소요예산

### □ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 기본 및 실시설계 용역
2026년	- 공사 착공 및 준공

## □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	22,000	-	-	1,000	21,000	-
총계	22,000	-	-	1,000	21,000	-

### 3 추진실적

- 2022. 08. 16. : 하천기본계획에 반영된 시설 GB관리계획 미반영 건의 (국토부방문)
- 2022. 08. 25. : 하천기본계획에 반영된 시설 GB관리계획 미반영 건의 (경기도방문)
- 2022. 09. 19. : 하천기본계획에 반영된 시설 GB관리계획 미반영 건의
  - ※ 「개발제한구역관리계획 수립 및 입지대상시설의 심사에 관한 규정」(국토부훈령 1562호, 2022.10.22.) 제11·12조 개정
- 2023. 03. : 종합운동장 이전을 위한 기본구상 및 타당성 조사 용역비 확보 (2023년 제1회 추가경정, 2.5억원)
  - ※ 종합운동장 이전 검토 용역 시 선동체육시설 재구성 계획안 포함
- 2023. 05. : 시민대표, 체육관계자 민관협업 TF회의 개최
- 2023. 11. : 기본구상 및 타당성 검토 용역 착수
  - ※ 선동체육시설 재배치 기본구상 포함

### 4 2024년 추진계획

- 상반기 : 기본구상안 검토 및 주민의견수렴 진행
- 하반기 : 선동체육시설 재배치 기본구상 완료

소관부서	체육진흥과장 유순준(☎6710)	체육시설팀장 송윤섭(☎5939)	담당 송혜인(☎5259)
------	-------------------	-------------------	---------------