

시니어 스포츠 시설(파크골프장) 운영

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	4,290백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
			○	○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	관계기관 협의	공사 착공 및 준공	-	-

공약사업 목표

- ◆ 하남시민의 여가활동 및 체력 증진에 기여하고 지역사회의 평생체육공간으로 조성하여 전 연령대와 장애인들도 쉽게 즐길 수 있는 체육복지 실현

1 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2024. 하반기
- 위 치 : 미사동 615-1번지 일원(환경영향평가 2등급)
- 총 사업비(5년간) : 4,290백만원
- 규 모 : 대지면적 47,773㎡(파크골프장 36홀)

※ 토지형질변경 47,773㎡, 가설건축물(화장실 2개소, 관리실 등 2㎡개소)

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년 상반기	- 관계기관 협의 추진, 도시계획시설 결정, 공사발주
2024년 하반기	- 공사 준공

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	4,290	290	500	3,500	-	-
총계	4,290	290	500	3,500	-	-

3 추진실적

- 2019. 10. : 파크골프장 타당성조사 및 기본계획 수립
- 2022. 06. : 도시계획시설 결정관련 협의(한강유역환경청)
- 2022. 08. : 총사업비 변경 및 투자심사(자체) 완료
- 2022. 09. : 제3회 추가경정 설계비 반영
- 2022. 10. : 국토교통부 훈령개정 및 실시설계 발주
 - ※ 「개발제한구역관리계획 수립 및 입지대상시설의 심사에 관한 규정」(국토부훈령 1562호, 2022.10.20.) 제11·12조 개정
- 2023. 02. : 도시계획시설결정(재해영향성검토), 소규모환경영향평가 등 용역 발주
- 2023. 03. : 도시계획시설결정(변경, 중복결정) 입안신청(주요부서 사전협의)
- 2023. 06. : 소규모환경영향평가 사전협의(한강유역청 환경평가과·상수원관리과)
- 2023. 12. : (한강유역청) 환경영향평가법 시행령 일부 개정
 - ※ 주요내용 : 친수지구로 지정된 하천구역 소규모환경영향평가 대상 제외
- 2024. 01. : (한강유역청) 하천점용허가 관련 사전 협의 중

4 2024년 추진계획

- 상반기 : 하천점용허가 협의 추진, 도시계획시설결정
 - ※ 점용허가 협의결과에 따라 사업추진 일정 조정

소관부서	체육진흥과장 유순준(06710)	체육시설팀장 송윤섭(05939)	담당 송혜인(05259)
------	-------------------	-------------------	---------------