

## 하남 아이숲 조성

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	20,107백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선( ), 재정지원(○)]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	당정근린공원 준공	당정근린공원	하남아이숲 개방 준비	하남아이숲 운영 하남숲공원 조성

### 공약사업 목표

- ◆ 아이들이 숲에서 뛰어 놀 수 있는 생태적 근린공원을 조성하여 도시환경을 개선하고, 시민에게 휴식공간 제공

## 1 사업개요

- 1단계(당정근린공원) - 공사완료
  - 위치 : 미사동 43-1번지 일원(미사경정공원 뒤)
  - 면적 : 106,109㎡(국유지 100%)
  - 공원지정 : 2009. 11. 9.(경기도고시 제2009-448호)
  - 주요시설 : 유아숲체험원(1,269㎡), 잔디광장(1,122㎡), 텃밭(16,644㎡, 800개), 주차장(6,330㎡, 172면), 관리사무소(240㎡) 화장실 3개소 등
  - 공사기간 : 2022. 1. 28. ~ 2023. 4. 25.
- 2단계(하남숲공원) - 미추진(구 우성산업부지 토양오염정화 후 추진)(장기추진)
  - 위치 : 미사동 580-1번지 일원(나무고아원 일원)
  - 면적 : 289,519㎡(국유지 94.2%, 공유지 4.0%, 사유지 1.8%)
  - 공원종류 : 근린공원
  - 공원지정 : 2021. 5. 6.(경기도고시 제2021-95호)
  - 주요시설 : 공원조성계획 미수립
    - 공원조성계획 수립시 가족캠핑장 등 아이숲 계획 반영

- 3단계(교산지구) - 미추진(지구계획 승인신청 협의시 요청사항)(장기추진)
  - 유아숲체험원 1개소, 반려견놀이터 2개소, 수목원 1개소 조성
  - 어린이물놀이장 2개소, 게이트볼장 2개소, X-게임장 1개소 조성
  - 어린이 교통, 재난, 재해 관련 안전체험장 1개소 조성
  - 교산지구 외곽을 걸을 수 있도록 순환하는 “자락길” 조성
  - 교산지구의 역사길 3개 코스 조성

## 2 추진계획 및 소요예산

### □ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2023년	- 당정근린공원 공사 준공
2025년	- 당정근린공원 하남아이숲 운영

### □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
국비	1,400	1,400	-	-	-	-
도비	500	500	-	-	-	-
시비	18,207	5,807	-	-	1,400	11,000
총계	20,107	7,707	-	-	1,400	11,000

※ 당정근린공원 조성비 77억원 전액확보, 하남숲공원 124억원 시비확보 필요  
(하남숲공원 지역은 현재 하남시와 한강유역환경청 토양오염정화 책임 소송중으로 지연)

## 3 추진실적

- 당정근린공원 조성 완료(2023년 2분기)

## 4 2024년 이후 추진계획

- 2024년 : 아이숲 운영준비
- 2025년 : 아이숲 운영

소관부서	공원녹지과장 정황근(☎6430)	공원조성팀장 김종일(☎5453)	담당 전성민(☎5833)
------	-------------------	-------------------	---------------