

미사호수공원 랜드마크화를 위한 망월천 재정비

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	3,197백만원
		○		○		○		
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
	○			○		2023년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	미사호수공원 일부 식재완료, 그늘막 설치 등 공원 편의 개선 예산수립	망월천 수목 식재 테마정원 조성 및 휴게 시설물 추가 설치, 음악분수 주요설비 교체(1차) 기본계획 수립	미사호수공원 테마정원 조성 및 지속적 관리 추진, 음악분수 주요설비 교체(2차) 재정비 추진	미사호수공원 지속적 관리	

공약사업 목표

- ◆ 시민들의 산책, 휴양, 건강, 문화 공간 기능을 강화하기 위하여 그늘막 등 다양한 시설물을 추가 식재하고, 시설물 재정비하여 도심속의 쾌적한 도시숲으로 만들어 가고자 함
- ◆ 망월천(미사호수공원) 재정비를 통한 하남형 랜드마크화 추진
- ◆ 하남시민 문화욕구 충족, 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화, 하남시 홍보 등

1 사업개요

【수목식재 등】

○ 사업기간 : 2022. ~ 2024.

○ 총 사업비(3년간) : 2,670백만원(식재분야 2,200백만원, 시설분야 470백만원)

○ 사업내용

① 망월천 보행로 그늘길 조성을 위한 수목식재공사 (완료)

- 위치 : 망월천(풍산동 539 ~ 망월동 1073번지) 일원

- 사업내용 : 망월천(미사호수공원) 내 보행로 주변 수목식재

- ② 미사호수공원 테마정원 조성 (공모사업)
 - 위 치 : 미사호수공원(망월동 768 등 일원)
 - 사업내용 : 장미정원, 튜립정원 등 시민이 선호하는 식물 식재
- ③ 시설물(보행로 등) 유지관리 보수 (추진중)
 - 위 치 : 미사호수공원(망월동 768 등 일원)
 - 사업내용 : 배수 불량 등에 따른 보행자 불편사항 해결을 위한 보도 포장 보수 공사 실시하여 공원이용객 편의 확보
- ④ 시설물 추가 설치 등 (추진중)
 - 위 치 : 미사호수공원(망월동 768 등 일원)
 - 사업내용 : 공원이용객의 공원 휴식공간 제공을 위한 휴게시설물(테이블벤치, 그네의자 등) 추가 설치
- ⑤ 음악분수 주요설비 교체 : 1식(전장길이 35m×폭 11m) (1차)(완료)
 - 위 치 : 망월천(망월동 1073번지, 유수지 내)
 - 사업내용 : 심정용 펌프(원형분수-1, 원형곡사분수-3) 및 LED수중조명등 26개 교체
- ⑥ 미사호수공원(망월천) 테마정원 조성 사업(1차) (완료)
 - 위 치 : 망월천(망월동 1073번지, 망월천 하류)
 - 사업내용 : 왕벚나무(B10) 336주 식재, 배수시설(맹암거, 집수정) 등
- ⑦ 음악분수 주요설비 교체 : 1식(전장길이 35m×폭 11m) (2차)
 - 위 치 : 망월천(망월동 1073번지, 유수지 내)
 - 사업내용 : 심정용 펌프(고사분수, 원형곡사분수-4) 및 LED수중조명등 교체

【하천】

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 총 사업비(2년간) : 1,330백만원
 - 확보예산 : 1,330백만원(시비 330백만원, 특조금 1,000백만원)
 - 예산이체 : 300백만원(수목식재 업무 이관에 따라 공원녹지과 이체)
 - 예산전용 : 500백만원(수목식재를 위한 건설과 → 공원녹지과 특조금 전용)

○ 사업내용

- ① 망월천(미사호수공원) 재정비사업 기본계획 수립용역 추진
 - 위 치 : 망월천(풍산동 539 ~ 망월동 1073번지) 일원
 - 사업내용 : 망월천(미사호수공원) 현황조사, 단계별 사업 시행계획 수립
- ② 망월천(미사호수공원) 재정비사업 단계별 추진
 - 위 치 : 망월천(풍산동 539 ~ 망월동 1073번지) 일원
 - 사업내용 : 망월천 시설물 및 주변환경개선 등 망월천 랜드마크화를 위한 재정비 추진

2 추진계획 및 소요예산

연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 미사호수공원 테마정원 조성 사업(공모사업) : 장미원, 관목원 (2차)추진 - 꽃이 피는 수목, 향기 나는 수목 등 지속적 보식 추진 - 음악분수 주요설비 교체(2차) - 망월천(미사호수공원) 재정비사업 추진
2025~2026년	- 미사호수공원 지속적인 관리

연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도비	2,177	-	500	1,677	-	-
시비	1,020	140	730	150	-	-
총계	3,197	140	1,230	1,827	-	-

3 추진실적

【수목식재 등】

- 미사호수공원(망월동 1076) 교목 114본, 관목 6,450본 식재완료
- 미사호수공원(망월동 1076) 막구조물 5개소 설치완료
- 미사호수공원(망월천) 수목식재공사 완료(호수부, 상류좌안)
- 음악분수 주요설비 심정용 펌프(원형분수-1, 원형곡사분수-3), LED수중 조명등 26개 교체 완료
- 미사호수공원(망월천) 테마정원 조성(1차) 왕벚나무336주 식재 완료

【하천】

- 2022. 12. : 공약사업 추진을 위한 특별조정교부금 1,000백만원 교부
- 2023. 01. : 업무 효율성 제고를 위한 망월천 내 수목식재 등 업무 인계·인수 추진, 수목식재 예산 300백만원 이체(→ 공원녹지과)
- 2023. 02. : 망월천(미사호수공원) 재정비사업 기본계획 수립용역 착수
- 2023. 10. : 망월천(미사호수공원) 재정비사업 기본계획 수립용역 완료

4 2024년 추진계획

- 1분기
 - 식재공사 하자점검 실시
 - 미사호수공원(망월천) 테마정원 조성 사업(2차) 공사발주 및 준공
 - 음악분수 유지관리 용역 및 주요설비 교체 공사 발주
 - 망월천 재정비 우선순위 선정 및 실시설계 발주
- 1~2분기 : 조형쉐이드, 보행교 조명, 부대공 설치
- 2~4분기
 - 음악분수 주요설비 및 소규모 전기설비(인버터, 누전차단기 등) 교체
 - 망월천 재정비사업 사업추진
 - 미사호수공원 지속적 관리

소관부서	공원녹지과장 정항근(☎6430)	공원관리팀장 신진우(☎5031) 공원시설팀장 정돈영(☎5452) 공원운영팀장 유재면(☎5861)	담당 양은영(☎5170) 담당 김해리(☎5710) 담당 주형식(☎5823)
	건설과장 하정태(☎6420)	하천관리팀장 이성희(☎5204)	담당 정민주(☎5286)