

한강진입 보행통로 개설 및 보완

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	사업시행자 부담
○					○		○	
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2026년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	관계기관 협약	설치방안 협약	설계 및 착공	공사추진	공사준공

공약사업 목표

- ◆ 미사지구-한강 간 보행통로 건설 및 조기 개통으로 주민통행불편 해소

1 사업개요

- 위치 및 규모 : 하남시 선동 419번지 일원 / 보행육교 L=80.4m, B=4.0m
- 사업기간 : 2019. ~ 2026.
- 총 사업비 : 약 200억원(LH 시행)

2 추진계획

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 기본 및 실시설계, 공사 착공
2025년	- 공사 추진
2026년	- 공사 준공

3

추진실적

- 2022. 08. 08. : 신도시 추진 관련 협조 요청(시→LH)
 - ※ 2024년 상반기 착공 및 2024년 내 준공을 목표로 조속 추진 요청
- 2022. 09. 21. : 한강연결통로 설치 관련 LH 협의
 - ※ 연결통로 조속추진을 위한 방안(가스관로 미이설 또는 이설 최소화 등) 협의
- 2022. 10. 20. : 한강연결통로 설치 관련 협조 요청(시→LH)
 - ※ 환경사로 설치 및 추가대안 검토 요청
- 2022. 11. 22. : 한강연결통로 설계 재개 등 조속 설치 요청(시→LH)
 - ※ LH(본사↔하남사업본부) 내부 검토
- 2022. 12. 28. : 설계 재개 알림(LH→시)
- 2023. 01. 17. : 신도시 추진관련 현안사항 처리 협조 요청(시→LH)
 - ※ 2024년 내 준공 목표 조속추진 및 환경사로 설치
- 2023. 02.~04. : 한강연결통로 설계방안 등 LH 협의
- 2023. 04. 19. : 지하매설물(고압가스관로 및 하수압송관로) 현장(GPR) 탐사
- 2023. 06. 13. : 가스관로 이설관련 업무협의(한국가스공사)
- 2023. 09. 05. : 하천점용 관련 사전협의(한강유역환경청)
- 2023. 10. 27. : 주민설명회 개최(미사2동 행정복지센터)
 - ※ 주민설명회 결과 : 보행육교 형태의 한강연결보행통로 설치 찬성
- 2024. 01. : 기본 및 실시설계 착수

4


2024년 추진계획

- 1분기 : 설계 및 인허가 절차 이행
- 4분기 : 설계 준공 및 연내 착공

5 문제점 및 대책

- 문제점 : 한강연결통로 구조형식 선정을 위한 주민의견 수렴 협의에 따른 추진 지연
- 대책 : 주민설명회 개최 결과(2023.10.27.) 보행육교 형태로 선정됨에 따라 설계 및 인허가 절차 조속히 추진

6 업무추진 흐름도



소관부서	도시전략과장 최용현(☎6090)	도시전략팀장 박동애(☎5496)	담당 조인혜(☎5516)
------	-------------------	-------------------	---------------