

전통시장 고객지원센터 신설

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	6,862백만원
	○	○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
	○			○		2023년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	공모사업 선정 토지매입	리모델링	-	-

공약사업 목표

◆ 전통시장을 방문하는 고객의 편의 증진을 통해 상권 활성화에 기여

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 4.
- 총 사업비(5년간) : 6,862백만원
 - 신장전통시장 2,300백만원(매입비 1,600백만원 / 리모델링 700백만원)
 - 석바대상점가 2,100백만원(매입비 1,873백만원 / 리모델링 227백만원)
 - 하남수산물전통시장 2,462백만원(매입비 2,053백만원 / 리모델링 409백만원)
- 사업내용
 - ① 신장전통시장 고객지원센터
 - 위 치 : 신장1로9번길 57-7 / 지하1층 및 지상4층
 - 대지면적 253㎡ / 건축면적 128.4㎡ / 연면적 565.97㎡
 - 1층 : 고객쉼터, 고객화장실, 디지털배달 집하장 / 2층 : 상인회 사무실 및 회의실 / 3층 : 지역커뮤니티룸(작은도서관) / 4층 : 공유주방 / 지1층 : 다목적실(문화센터, 동아리실)
 - 2022년 11월 준공 및 2023년 1월 개소

② 석바대상점가 고객지원센터

- 위 치 : 하남대로 801번길 33 (신장동)
- 대지면적 160㎡ / 지상 1층 연면적 86.67㎡ / 지상 2층 연면적 66.36㎡
- 1층 : 고객쉼터(공용화장실) 및 문화공간 / 2층 : 상인회 사무실 및 교육장
- 2023년 7월 토지 및 건물 매입 계획 수립
- 2023년 12월 토지 및 건물 매입 완료
- 2024년 1월 리모델링 설계 착수
- 2024년 4월 리모델링 완료 예정

③ 하남수산물전통시장 고객지원센터

- 위 치 : 하남대로 1043-17
- 대지면적 145/978㎡ / 면적(공유포함) 354.51㎡ / 집합건축 2개 호실
- 1층 : 고객쉼터(공용화장실) 및 문화공간 / 2층 : 상인회 사무실 및 교육장
- 2023년 7월 토지 및 건물 매입 계획 수립
- 2023년 10월 토지 및 건물 매입 완료
- 2023년 11월 리모델링 설계 착수
- 2024년 4월 리모델링 완료 예정

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2023년	<ul style="list-style-type: none"> - 신장전통시장 고객지원센터 개소(1월) - 석바대상점가 고객지원센터 사전컨설팅 및 공모사업 신청(4월) - 수산물전통시장 고객지원센터 사전컨설팅 및 공모사업 신청(4월) - 고객지원센터(석바대, 수산물시장) 공모 선정(6월) - 3회 추경예산 반영(9월) - 수산물전통시장 고객지원센터 매입 완료(10월) - 석바대상점가 고객지원센터 매입 완료(11월)
2024년	<ul style="list-style-type: none"> - 리모델링 공사완료

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도비	3,697	960	2,737	-	-	-
시비	3,165	1,340	1,825	-	-	-
총계	6,862	2,300	4,562	-	-	-

3 추진실적

- 2022. 11. : 신장전통시장 고객지원센터 리모델링 공사 준공
- 2023. 01. : 신장전통시장 고객지원센터 개소
- 2023. 06. : 석바대상점가, 수산물전통시장 고객지원센터 공모사업 선정
- 2023. 10. : 수산물전통시장 고객지원센터 매입 완료
- 2023. 11. : 수산물전통시장 리모델링 실시설계 착수
- 2023. 12. : 석바대상점가 고객지원센터 매입 완료

4 2024년 추진계획

- 2024. 01. ~ 03. : 수산물전통시장·석바대상점가 고객지원센터 리모델링 착공