

미사북측 근린상가 주변 공영주차장 확충

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	257백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2024년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년
	주차수급실태 조사 실시	조례개정	민간/공공 부설주차장 협약체결을 통한 공유주차장 조성 및 확대

공약사업 목표

- ◆ 주차수급률 70% 이상 및 주차이용률 90% 이상 확보
- ◆ 주차 수급률 및 이용률 확보를 통한 지역주민의 주차난 해소 및 주차편의 제공

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 총 사업비 : 257백만원
- 사업내용
 - ① 주차장법 제3조에 의거, 2022년 주차수급실태조사
 - ② 민간/공공 부설주차장 제공 협약 체결을 통한 공유주차장 조성 및 확대

※ 주요 대상지 : 학교(망월초교) 및 인근 주차가능 건축물 등

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 주차수급실태조사 결과에 따른 공영주차장 건립 검토

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	257	107	-	50	50	50
총계	257	107	-	50	50	50

3 추진실적

- 하남시 전역을 대상으로 주차수급실태조사 용역 착수
- 「하남시 주차공유 활성화 지원 조례」 보조금 지원관련 조례 개정(2023.3월)
- 민간 공유주차장 개방 협의 결과 : 주차공유 불가
 - (1차) 쿨마트, AJ파크, 미사강변주차타워
 - (2차) 천지인파크, 하남ICEBOX, 롯데하이마트 하남미사점
- 주차공유 협의 진행중
 - (3차) 미사중앙초등학교, 망월초등학교

4 2024년 추진계획

- 1분기 : 공유주차장 조성협의
 - 미사 주차타워 (다이소 하남미사점) ※ 총 주차면수: 175대
 - 망월초등학교 ※ 총 주차면수: 72대
- 구산성당 주변 공원 공영주차장 조성 타당성용역을 발주하여 공영주차장 조성 검토중

5 문제점 및 대책

- 공영주차장 건립에는 막대한 예산(건축물식의 경우 : 약 200억원 이상)이 소요됨에 따라 주차수급실태 조사결과에 따른 타당성 검토 후 우선순위에 따라 추진
 - ※ 국토부 주차장 조성기준 : 주차수급률(=공급량/수요량) 70% 미만

소관부서	교통정책과장 석천호(☎6270)	주차시설팀장 이정호(☎5480)	담당 빈찬오(☎5401)
------	-------------------	-------------------	---------------