

스쿨존 내 교통사고 ZERO, 하남형 스쿨존

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	2,200백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
	○			○		2023년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	계획 수립	3개소 [하남초, 동부초, 산곡초]	2개소 [나물초, 풍산초]	1개소 [서부초]	-

공약사업 목표

- ◆ 어린이가 안전한 통학로 조성을 통한 교통사고 제로

1 사업개요

- 사업명 : 어린이보호구역 개선사업(하남형 스쿨존)
- 총 사업비(5년간) : 2,200백만원
 - 2023년 총 사업비 : 1,000백만원(도비 500백만원, 시비 500백만원)
 - 2024년 총 사업비 : 900백만원(시비 900백만원)
 - ※ 예산절감을 위한 도비보조금 확보 병행 추진
- 대상지 : 하남초, 동부초, 산곡초, 나물초, 풍산초, 서부초
 - 2023년 사업 완료 대상지 : 하남초, 동부초, 산곡초
- 사업내용
 - ① 기반시설이 부족한 어린이보호구역의 교통안전 기능 강화
 - 보호구역 내 취약지점 선정 및 문제점 도출
 - 부문별 개선대책 수립
 - 어린이 교통안전시설 확충
 - ② 어린이가 안전한 어린이 중심의 개선사업 추진
 - 학부모 및 학교 의견 적극 반영

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획(총 6개교)

연도	추진사항
2023년	- 개선사업 추진(하남초, 동부초, 산곡초)
2024년	- 개선사업 추진(나률초, 풍산초)
2025년	- 개선사업 추진(서부초)

※ 서부초의 경우 서하남로 확장공사 및 중로2-500호선 개설공사 진행 여부에 따라 추진 예정

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도비	500	-	500	-	-	-
시비	1,700	-	500	900	300	-
총계	2,200	-	1,000	900	300	-

※ 예산절감을 위한 도비보조금 확보 병행 추진

3 추진실적

- 2022. 12. : 2023년 본예산 확보
- 2023. 01. ~ 06. : 하남초, 동부초 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 03. : 제1회 추가경정예산(도보 보조금 확보, 대상지(산곡초) 추가)
- 2023. 05 ~ 06. : 동부초, 하남초 어린이보호구역 개선사업 사업설명회
- 2023. 04. ~ 07. : 산곡초 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 07. 31. : 동부초 어린이보호구역 개선사업 착공
- 2023. 08. 07. : 하남초 어린이보호구역 개선사업 착공
- 2023. 09. 25. : 산곡초 어린이보호구역 개선사업 착공
- 2023. 11. 17. : 2023년 어린이보호구역 개선사업(하남초, 동부초, 산곡초) 준공
 - ※ 공약 이행율 50% / 2023년 공약 이행율 100%
- 2023. 12. : 2024년 본예산 확보

4 2024년 추진계획

- 2024. 01. ~ 03. : 기본 및 실시설계 용역
- 2024. 03. ~ 04. : 학교 및 학부모 의견수렴
 - 대상지별 사업 설명회 진행 예정
- 2024. 05. ~ 06. : 관계기관 및 관련실과 협의, 계약심사 진행
- 2024. 07. ~ 09. : 공사 착공 및 준공

5 문제점 및 대책

- (풍산초) 풍산초 정문 교차로에 대각선횡단보도 신설 시 구간 내 사유지 (풍산초등학교) 포함으로 공사 시행에 대한 동의 필요
 - 학교 운영회 및 녹색어머니회 협의 추진
- (나들초) 풍산아이파크 1단지 정문 교차로 회전교차로 신설로 인한 풍산 아이파크 1단지 · 풍산휴먼시아 4단지 정문 차로운영 변경 필요
 - 교통전문기관 자문 및 지역주민 의견수렴을 통하여 최적 차로 운영 대안 마련

소관부서	교통정책과장 석천호(☎6270)	교통안전팀장 이학준(☎5455)	담당 전영호(☎1343)
협조부서	도로관리과장 박종진(☎6086)	도로보수팀장 김은숙(☎5217)	담당 오상희(☎5599)

○ 2023년 어린이보호구역 3개소 개선사업(하남형 스쿨존) 진행 완료

- 동부초 : 소형 회전교차로 설치, 대각선흡단보도 신설, 어린이 중심의 보행로 조성

동부초



- 하남초 : 횡단보도 및 고원식 횡단보도 신설, 차로운영 조정, 보도 확장

하남초



- 산곡초 : 어린이보호구역 전용 과속방지턱 설치, 휠스 정비, 활주로형 횡단보도 설치

산곡초

