

## 주차장 확대 및 신설(하남수산물전통시장)

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	15,000백만원
○		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
			○	○		2025년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선( ), 재정지원( )]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	사전컨설팅 실시		-	공모사업 신청	주차장 조성

## 공약사업 목표

- ◆ 하남수산물전통시장 공영주차장 조성을 통한 상권 활성화에 기여

## 1 사업개요

- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2025. 12.
- 총 사업비(5년간) : 15,000백만원
- 사업내용
  - ① 전통시장 주차환경 개선사업(건립) 공모를 통한 사업비 확보
    - 국비 9,000백만원, 시비 6,000백만원
    - 부지 매입비 14,760백만원 / 지평식 주차장 조성비 240백만원
  - ② 주차장 부지 매입 및 조성
    - 위치 : 풍산동 246-3번지 일원
    - 주차면수 : 지평식 주차장 86면 조성 계획

## 2 추진계획 및 소요예산

## □ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 전통시장 주차환경개선사업 공모 신청
2025년	- 부지 매입 및 주차장 조성

## □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
국비	9,000	-	-		9,000	-
시비	6,000	-	-		6,000	-
총계	15,000	-	-		15,000	-

### 3 추진실적

- 2022. 05. : 공모사업 신청을 위한 사전컨설팅 실시 완료

### 4 2024년 추진계획

- 2024. 10. ~ : 공모사업 신청 준비
  - 2024년 사업 추가 공모 시 신청
  - 2024년 공모 대비 사업계획 준비

\* 토지구 매매 동의서 확보 등

### 5 문제점 및 대책

- 문제점 : 토지구 매도 의사 없음
  - \* 공모사업 신청 시 토지구 매매동의서 필요
- 대책 : 토지구 매매동의서 확보 노력 지속